



COMUNE DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Num. 817

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI UFFICI GIUDIZIARI DI SALERNO -
CITTADELLA GIUDIZIARIA - RICONOSCIMENTO AVVERSE CONDIZIONI
CLIMATICHE - PROVVEDIMENTI**
(Pro. N. 2007/832)

L'anno duemilasette addì otto del mese di Giugno, alle ore 12:45 , in SALERNO e nella sala delle
adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO
AVOSSA EVA
BREDÀ ROBERTO
CALABRESE GERARDO
CONFORTI LUCIANO
DE MAIO DOMENICO
FIORE ANIELLO
GUERRA ERMANNO
MARAIO VINCENZO
PEPE CARMINE
PICARONE FRANCESCO
VALIANTE GIANFRANCO

A
P
P
P
P
A
P
A
A
A
P
P

Presiede l'adunanza AVOSSA EVA , partecipa alla seduta il Segretario Generale SALVATORE
FAUSTO.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore AVOSSA EVA, chiusa la
discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della
regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49
comma I del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 96 dello statuto comunale.

La votazione ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Del che è verbale

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
SALVATORE FAUSTO

F.to IL PRESIDENTE
AVOSSA EVA

LA GIUNTA

Premesso:

- che al Comune di Salerno è stato concesso un finanziamento ai sensi dell'art.19 della L.119/81, da parte del Ministero di Grazia e Giustizia, dell'importo di € 72.665.485,70 per la realizzazione dei nuovi Uffici Giudiziari in Salerno;

- che con deliberazione n.2 del 04/02/1998, esecutiva ad ogni effetto di legge, avente ad oggetto "Localizzazione cittadella giudiziaria", il C.C. ha deciso la nuova localizzazione della Cittadella Giudiziaria nell'area F.S. attualmente destinata a scalo merci;

- che con deliberazione di G.M. n.978 del 14/07/1999, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato l'incarico della progettazione del nuovo Palazzo di Giustizia al Prof. Arch. David Chipperfield;

- che il Prof. Arch. David Chipperfield ha sottoscritto in data 30/09/1999 la convenzione rep. n.19862;

- che, con delibera di G.M. n.438 del 05/04/2000, è stato approvato il progetto preliminare redatto dal Prof. Arch. David Chipperfield;

- che, con delibera di G.M. n.1331 del 18/10/2000, è stato approvato il progetto definitivo redatto dal Prof. Arch. David Chipperfield;

- che con delibera di G.M. n.154 del 13/02/2002 è stato approvato, sotto il solo profilo tecnico, il progetto generale esecutivo;

- che con delibera n.155 del 13/02/2002 la G.M. ha conferito l'incarico per la redazione del progetto stralcio dei lavori di che trattasi al Prof. Arch. David Chipperfield;

- che con deliberazione di G.M. n.314 del 20/03/2002 è stato approvato il progetto definitivo stralcio;

- che con deliberazione di G.M. n.559 del 16/05/2002 è stato approvato il progetto esecutivo stralcio, dell'importo complessivo di € 72.665.485,70;

- che con delibera n.1141 del 20/09/2002 la G.M. ha conferito l'incarico di direttore dei lavori di che trattasi al Prof. Arch. David Chipperfield;

- che con delibera n.1369 del 06/11/2002 la G.M. ha preso atto ed accettato i nominativi dei tecnici da impegnare nell'Ufficio di Direzione dei Lavori, proposti dall'Arch. David Chipperfield;

- che il Prof. Arch. David Chipperfield ha sottoscritto in data 12/11/2002 la convenzione rep. n.21205;

- che i lavori di che trattasi sono stati affidati all'ATI ROMAGNOLI S.p.A. - Elettromeccanica Galli Italo S.p.A. - Benvenuto Gianni S.r.l., giusto contratto di appalto rep. n.21252 del 14/01/2003;

- che con deliberazione di G.M. n.1235 del 01/10/2003 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva, dell'importo complessivo di € 72.665.485,70, di cui € 34.643.130,83 per lavori ed € 38.022.354,87 per somme a disposizione;

- che con deliberazione n.1388 del 15/12/2006 la G.C. ha preso atto dell'avvenuta cessione del ramo d'azienda da ROMAGNOLI S.p.A. a ROMAGNOLI COSTRUZIONI S.r.l., per atto Notar Enrico Lera del 29/09/2006 rep. n.31858, raccolta n.6624 e registrato a Brescia l'11/10/2006;

- che con deliberazione n.193 del 16/02/2007 la G.C. ha preso atto della modifica della propria ragione sociale e forma giuridica da ROMAGNOLI COSTRUZIONI S.r.l. a PISA COSTRUTTORI, per atto Notar Enrico Lera del 16/01/2007 rep. n.32.360, raccolta n.6.921 in corso di registrazione;

VISTO:

- che la PISA COSTRUTTORI S.p.A. con propria nota prot. n.SG/71/AD/ad del 24/05/2007, nel confermare e richiamare la pregressa corrispondenza, ha reiterato le richieste già prodotte chiedendo la valutazione delle avverse condizioni climatiche ai fini del computo del tempo utile per la esecuzione dei lavori. Tanto escludendo che tale valutazione, in caso di accoglimento, possa essere posta a carico dell'Amministrazione e, quindi, "non apprezzando il tempo connesso come produttore di oneri secondo lo schema riassuntivo allegato alla stessa nota sopra richiamata";

- che la Direzione Lavori con propria nota prot. n.DL/Am/88 del 28/05/2007, comunica di aver esaminato e verificato la richiamata documentazione, prodotta dall'ATI, e di ritenere "che le avverse condizioni climatiche possono aver inciso sul computo del tempo di esecuzione dell'opera per un periodo complessivo pari a n.69 giorni";

RITENUTO di adottare gli opportuni provvedimenti;

VISTO che il Direttore del Settore Opere e LL.PP. ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

D E L I B E R A


- 1)- Prendere atto ed approvare quanto riportato in premessa.
- 2)- Stabilire di riconoscere all'ATI, per le avverse condizioni climatiche, giorni 69 ai fini del computo del tempo utile per l'esecuzione dei lavori, come valutato dalla Direzione Lavori.
- 3)- Autorizzare il R.U.P. e la D.L. a riconoscere all'ATI giorni 69 aggiungendo tali giorni al tempo utile per l'esecuzione dei lavori.
- 4)- Mandare al Settore Advocatura - Servizio Appalti e Contratti - e al Settore Opere e LL.PP. per tutti i conseguenziali provvedimenti.

Comunicare la presente al Prefetto di Salerno, ai sensi dell'art. 135 comma 2° D.Lgs. 10-3-2000 N° 267.

Settore Opere e Lavori Pubblici - parere regolarità tecnica

Il Direttore del Settore Opere e Lavori Pubblici, ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il Direttore di Settore
Ing. Lorenzo Criscuolo



Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art.96 dello Statuto Comunale, sulla base del parere tecnico espresso.

Il Segretario Generale

